

**รายงานแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและ โครงการตามแนวพระราชดำริ	330,000	ต.ปากช่อง	งานการเกษตร สำนักปลัด	ตลอด เดือน มี.ค. 2567	✓			0.00	330,000	ไม่ใช้ งบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษและปัญหา

สิ่งแวดล้อมของชุมชน

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	30,000	ต.ปากช่อง	งานการเกษตร สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2567			✓	0.00	30,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน  
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่	50,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	30 ส.ค. 2567			✓	0.00	50,000	
2	โครงการส่งเสริมการบริหารงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	240,582	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ม.ค.-ส.ค. 2567	✓			226,343	14,239	
3	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันเด็กปฐมวัย	723,240	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	พ.ย. 2566 - ก.ค.2567	✓			600,570	122,670	
4	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน ระดับอนุบาลศึกษา และระดับประถมศึกษา	5,286,600	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ต.ค. 2566 - ก.ย.2567	✓			4,075,442	1,211,158	
5	โครงการค่าใช้จ่ายตามแนว ปฏิบัติพระราชบัญญัติส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชน แห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)	50,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ม.ค.-ส.ค. 2567			✓	0.00	0.00	

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาและส่งเสริม การเกษตรและปศุสัตว์	30,000	ต.ปากช่อง	งานการเกษตร สำนักปลัด	26 ก.ค. 2567	✓			12,552	17,448	

### ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลปากช่อง	50,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการ สังคมฯ สำนักปลัด	5 เม.ย. 2567	✓			12,410	37,590	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพและ บทบาทสตรี	50,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการ สังคมฯ สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2567			✓	0.00	50,000	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตำบลปากช่อง OSCC	50,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการ สังคมฯ สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2567			✓	0.00	50,000	
4	โครงการส่งเสริมการลงทุนแก่ กลุ่มอาชีพต่างๆ	50,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการ สังคมฯ สำนักปลัด	23 ส.ค. 2567	✓			12,460	37,540	

กลยุทธ์ที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพยาเสพติด

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดและ รณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและ เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	50,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการ สังคมฯ สำนักปลัด	30 ม.ค. 2567	✓			23,535	26,465	

กลยุทธ์ที่ 6 ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	50,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการสังคมฯ สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2567			✓	0.00	50,000	

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	50,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการสังคมฯ สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2567			✓	0.00	50,000	

กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน	100,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการ สังคมฯ สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2567			✓	0.00	50,000	

#### ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ 6 ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกกระดับ  
ให้มีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการควบคุมประชากรสุนัขและ แมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	100,000	ต.ปากช่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มี.ค. 2567	✓			99,970	30	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	300,000	ต.ปากช่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	28 ก.พ. 2567	✓			209,000	91,000	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการป้องกันโรคติดต่อ	50,000	ต.ปากช่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	15 ส.ค. 2567	✓			46,925	3,075	

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล อาหารและน้ำ	50,000	ต.ปากช่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	21 ก.พ. 2567	✓			17,730	32,270	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนและบริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า	60,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. -ก.พ. 2567	✓			60,000	0.00	

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (นายวันชัย คงเพชรศักดิ์) หมู่ที่ 1	500,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. 2567			✓	0.00	500,000	
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (คุ้มหนองพิกทอง - ม.20) หมู่ที่ 2	492,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค. 2567	✓			483,000	9,000	
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 (คุ้มหนองคุ้ม)	260,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค. 2567	✓			258,000	2,000	



ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (บ้านนายคำภา-คุ้มป่าอ้งุ่น) หมู่ ที่ 6	300,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค. 2567	✓			295,500	4,500	
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (บ้านนายบุญส่งเชื่อม ต่อ ม.21) หมู่ที่ 6	312,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค. 2567	✓			307,000	5,000	
6	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยป่าแวน) หมู่ที่ 8	305,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย. 2567	✓			302,000	3,000	
7	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ต่อจากถนนลาดยาง (คุ้มเขา แคบ)-เขตเทศบาล) หมู่ที่ 10	500,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค. 2567	✓			495,000	5,000	
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (บ้านนายนพ) หมู่ที่ 12	967,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ก.ย-พ.ย. 2567	✓			689,000	278,000	
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยบ้านผู้ใหญ่ทองคุณ) หมู่ที่ 13	492,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค. 2567	✓			449,000	43,000	
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยฝายบ้านนายต้อย) หมู่ที่ 13	383,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย. 2567	✓			376,000	7,000	
11	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยบ้านยายริม) หมู่ที่ 15	671,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. 2567			✓	0.00	671,000	
12	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (บริเวณซอยสวนสาธารณะสาริน) หมู่ที่ 19	405,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	เม.ย.-พ.ค. 2567	✓			398,000	7,000	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่สมนึก) หมู่ ที่ 20	500,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. 2567			✓	0.00	500,000	
14	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (บ้านนางรัตนประภา-บ้าน ทินกร) หมู่ที่ 22	184,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. 2567			✓	0.00	184,000	
15	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (บ้านนายมงคล) หมู่ที่ 22	284,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค. 2567	✓			280,000	4,000	
16	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยบ้านนางสาวขวัญใจ คุระ โคตร) หมู่ที่ 22	292,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค. 2567	✓			288,000	4,000	
17	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (กลุ่มบ้านนายสอย) หมู่ที่ 3	189,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	มิ.ย.-ก.ย. 2567	✓			187,000	2,000	
18	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ซอยนางรำ) หมู่ที่ 3	320,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	มิ.ย.-ก.ย. 2567	✓			317,000	3,000	
19	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (บริเวณซอยบ้านรองต้ม) หมู่ที่ 5	335,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	มิ.ย.-ก.ย. 2567	✓			332,000	3,000	
20	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (คุ้ม7สหาย) หมู่ที่ 7	439,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. 2567			✓	0.00	439,000	
21	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ซอยบ้านนายสมัย อนุสร) หมู่ที่ 8	235,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. 2567			✓	0.00	235,000	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
22	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (บริเวณซอยบ้านนายณัฐสิทธิ์) หมู่ที่ 19	340,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ก.พ.-พ.ค. 2567	✓			336,600	3,400	
23	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยข้างโรงเรียนวัดบันไดม้า เริ่มจากทางเข้าหน้าวัดบันไดม้า ถึงปากซอยบ้านป่ามี หมู่ที่ 4	290,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ก.ค.-ต.ค. 2567	✓			287,000	3,000	
24	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (บริเวณหน้าบ้านนางพุ่ม พวง) หมู่ที่ 5	278,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ก.ค.-ต.ค. 2567	✓			275,000	3,000	
25	โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณบ้านนายเจริญ) หมู่ที่ 17	500,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ก.ย.-ธ.ค. 2567	✓			490,000	10,000	
26	โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณซอย 8 กระรัต) หมู่ที่ 18	500,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ก.ย.-ธ.ค. 2567	✓			490,000	10,000	
27	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน (กลุ่มกลางบ้าน) หมู่ที่ 9	460,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	เม.ย.-มิย. 2567	✓			453,000	7,000	
28	โครงการเจาะบ่อบาดาล (บ้าน นางเสมอ คุ่มเขารวก) หมู่ที่ 19	459,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค. 2567	✓			458,000	1,000	
29	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (ภายในหมู่บ้าน ) หมู่ที่ 4	210,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	พ.ย.2566 - ม.ค.2567	✓			210,000	0.00	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
30	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (บริเวณภายในหมู่บ้าน ) หมู่ที่ 12	174,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	พ.ย.2566 - ม.ค.2567	✓			174,000	0.00	
31	โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย (ภายในหมู่บ้าน ) หมู่ที่ 8	50,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	พ.ย.-ธ.ค. 2566	✓			50,000	0.00	
32	โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย (ภายในหมู่บ้าน ) หมู่ที่ 8	91,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	พ.ย.-ธ.ค. 2566	✓			91,000	0.00	
33	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ซอยทรงพลพัฒนา) หมู่ที่ 10	190,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ส.ค.-ต.ค. 2567	✓			189,000	1,000	
34	โครงการซ่อมแซมถนนภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 11	500,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค. 2567	✓			495,000	5,000	
35	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 14	494,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค. 2567	✓			458,000	36,000	
36	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ศาลาประชาคม - คุ่มเขาหลวง) หมู่ที่ 21	500,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ส.ค.-ต.ค. 2567	✓			490,000	10,000	

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4	65,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. 2567	✓			59,904.21	5,095.79	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณทางไปสะพานดำ) หมู่ที่ 4	65,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. 2567	✓			64,332.85	667.15	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๆ (บริเวณบุญเหลือฟาร์ม) หมู่ที่ 6	60,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. 2567			✓	0.00	60,000	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6	40,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. 2567	✓			37,750.22	2,249.78	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 8	80,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. 2567	✓			45,925.17	34,074.83	
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๆ และขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บ้านผู้ใหญ่นิพนธ์-บ้านผู้ใหญ่จาก) หมู่ที่ 10	130,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. 2567	✓			127,774.79	2,225.21	
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (คุ้มบ้านยายยอด) หมู่ที่ 16	150,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. 2567	✓			133,230.24	16,769.76	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ (ซอยเหมราช 1) หมู่ที่ 18	50,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. 2567	✓			49,576.06	423.94	
9	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ (บริเวณทางไป บ้านหนองตาแก้ว) หมู่ที่ 19	35,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. 2567	✓			33,866.48	1,133.52	
10	โครงการปักเสาพาดสายไฟฟ้า (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 20	100,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. 2567	✓			75,663.47	24,336.53	

#### ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน  
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	200,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ม.ค.2567	✓			0.00	200,000	ไม่ใช่ งบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพยาเสพติด

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด	350,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	29-31มี.ค. 2567	✓			339,050	10,950	ไม่ใช่ งบประมาณ
2	โครงการสนับสนุนการจัดการ แข่งขันกีฬาทุกระดับ	50,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ม.ค.-พ.ค. 2567			✓	0.00	50,000	

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการวันสำคัญของชาติ	200,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	พ.ย.-ธ.ค. 2566			✓	0.00	200,000	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
2	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	300,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	พ.ย.2566	✓			166,699.85	133,300.15	
3	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์	300,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	เม.ย.2567			✓	0.00	300,000	
4	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวตำบลปากช่อง	50,000	ต.ปากช่อง	งาน การเกษตร สำนักปลัด	พ.ค. - ส.ค. 2567			✓	0.00	50,000	

#### ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาศักยภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น  
แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลปากช่อง	400,000	ต.ปากช่อง	สำนักปลัด	ม.ค.-ส.ค. 2567			✓	0.00	4200,000	



ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
2	โครงการฝึกอบรมพนักงานและสมาชิกสภา อบต. ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี	20,000	ต.ปากช่อง	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2567			✓	0.00	20,000	
3	โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนา ด้านกฎหมายท้องถิ่นสำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและ ประชาชน	20,000	ต.ปากช่อง	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2567			✓	0.00	20,000	
4	โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้าน กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน	25,000	ต.ปากช่อง	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2567			✓	0.00	25,000	
5	โครงการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง	500,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการ สังคมฯ สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2567			✓	0.00	500,000	

กลยุทธ์ที่ 10 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	25,000	ต.ปากช่อง	สำนักปลัด	1 ก.ย. 2567	✓			9,103.50	15,896.50	

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	60,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ม.ค.2567 เม.ย.2567	✓			56,558	3,442	
2	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	23 ก.พ. 2567	✓			19,690	10,310	
3	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	23-24,27 พ.ค.2567	✓			22,000	8,000	
4	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	16 ก.พ. 2567	✓			13,980	16,020	
5	โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	25 ก.ค. 2567	✓			25,075	4,925	
6	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	26 ม.ค. 2567	✓			29,640	360	
7	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR (Cardiopulmonary Resuscitation)	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	27 มี.ย. 2567	✓			29,200	800	

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่	50,000	ต.ปากช่อง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	พ.ค.-ก.ย. 2567	✓			2,770	47,230	
2	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียรวมในตำบลปากช่อง	50,000	ต.ปากช่อง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ส.ค.2567	✓			5,910	44,090	

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30,000	ต.ปากช่อง	งาน การเกษตร สำนักปลัด	9 ก.ย. 2567	✓			14,403.50	11,403.50	

## ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

### ปัญหาและอุปสรรค

1. ในปีงบประมาณพ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อนำมาดำเนินโครงการ ทำให้เกิดการล่าช้าในการอนุมัติโครงการ  
ข้อเสนอแนะ

1. องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องควรให้เจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูลสำหรับโครงการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนได้รับทราบ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องควรจะดำเนินการประมาณราคาให้เป็นที่เพียงพอในแต่ละโครงการ

.....