

รายงานสรุปผลการดำเนินการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่ายงบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามแนวพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพ วิธีทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองโดยลดการใช้สารเคมี ฯลฯ การสืบสานและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์	500,000	ต.ปากช่อง	งานการเกษตร			✓		500,000
		รวม	500,000							500,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่ายงบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000	ต.ปากช่อง	งานการเกษตร	✓			17,464.22	2,535.78
		รวม	20,000						17,464.22	2,535.78

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่ายงบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากช่อง จำนวน 3 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำทองหลาง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบันไดม้า เช่น ค่า ยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่า เข้าสถานที่ศึกษาดูงาน ฯลฯ	50,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม			✓	-	50,000
2	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง (รายได้ 25,500.-บาท อุดหนุน 107,100.-บาท)	132,600	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม		✓		-	132,600
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบผู้เรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของสถานศึกษาในสังกัด (รายได้ 16,950.-บาท อุดหนุน 71,190.-บาท)	88,140	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม		✓		-	88,140
4	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง จำนวน 3 แห่ง ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน	401,310	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม		✓		-	401,310

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่ายงบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน ระดับ อนุบาลศึกษา และ ประถมศึกษา	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อยู่ใน เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปาก ช่อง จำนวน 6 แห่ง จัดสรรให้เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง โรงเรียนบ้านหนองมะค่า โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ โรงเรียนบ้านชันน้ำเย็น โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว และโรงเรียนวัดบันไดม้า ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน	4,208,400	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม		✓		2,223,876.00	2,034,524
		รวม	4,880,450						2,223,876.00	2,034,524

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่ายงบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการทำเกษตรทั้งด้านการพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลผลิต การจัดจำหน่าย ตลอดจนการจัดทำแปลงสาธิต แปลงทดลองด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ฯลฯ	30,000	ต.ปากช่อง	งานการเกษตร	✓			9,410	20,590
		รวม	30,000						9,410	20,590

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการค่าใช้จ่ายตาม แนวปฏิบัติ พระราชบัญญัติส่งเสริม การพัฒนาเด็กและ เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนว ปฏิบัติพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การประชุม กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ สัมมนา ส่งเสริม อบรม ให้ความรู้ กับเยาวชนที่มีการ รวมกลุ่มในตำบล และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการ และสังคม สงเคราะห์			✓	-	50,000
2	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลปากช่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็น	50,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการ และสังคม สงเคราะห์			✓	-	50,000
3	โครงการพัฒนา ศักยภาพและบทบาท สตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา ศักยภาพและบทบาทสตรี โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	50,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการ และสังคม สงเคราะห์	✓			9,850	40,150

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปากช่อง OSCC	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC (One Stop Crisis Center) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาใน 4 ประเด็นปัญหาหลัก ได้แก่ 1) ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 2) การค้ามนุษย์ 3) แรงงานเด็ก 4) การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	50,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์			✓	-	50,000
5	โครงการส่งเสริมการลงทุนแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	50,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์			✓	-	50,000
		รวม	250,000						9,850	240,150

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ 6 ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 8,500 ตัว โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง ตัวละ 3 บาทต่อครั้ง	51,000	ต.ปากช่อง	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		✓		-	51,000
2	โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000	ต.ปากช่อง	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	✓			8,800	41,200
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระบอฉีดยา เข็มฉีดยา เหยี่ยู โบทะเบียนประวัติและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	200,000	ต.ปากช่อง	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	✓			6,525	193,475
4	โครงการป้องกันโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการการอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	100,000	ต.ปากช่อง	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			✓		100,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง ตัวละ 3 บาทต่อครั้ง	100,000	ต.ปากช่อง	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			✓	-	100,000
		รวม	501,000						15,325	485,675

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	200,000	ต.ปากช่อง	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			✓	-	200,000
		รวม	200,000							200,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาาระบบการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน และบริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลำทองกลาง	เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง เช่น อาคารเรียน ห้องน้ำ โรงอาหาร และบริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลำทองกลาง สังกัดอบต.ปากช่อง	300,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	300,000
		รวม	300,000							300,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ขอยนายสมศักดิ์) หมู่ที่ 10	บ้านหนองกะโถว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 405 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม. 01-202 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	370,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			368,000	2,000
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (บริเวณซอยบ้านรองต้ม) หมู่ที่ 5	ตั้งไว้ 361,000.-บาท บ้านหนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.01-201 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	361,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			360,000	1,000
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ขอยบ้านนางสมใจ) หมู่ที่ 3	บ้านโป่งประทุน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.01-201 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	258,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	258,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (คุ้มหนองผักตงถึงหมู่ 20) หมู่ที่ 2	บ้านหนองผักเสี้ยน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	199,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	199,000
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยนางประเทือง) หมู่ที่ 15	บ้านเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete จำนวน 2 จุด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 100 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	320,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			318,000	2,000
6	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยบ้านนางอนงค์) หมู่ที่ 15	บ้านเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 440 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,760 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	776,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	776,000
7	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยบ้านลุงไพศาล) หมู่ที่ 8	บ้านหนองตาแก้ว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	300,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	300,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยป่าไม้ 5) หมู่ที่ 18	บ้านตลาดน้อยหน้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้าย ชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	131,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	131,000
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยลุงไสว)หมู่ที่ 5	บ้านหนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 640 ตร.เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 รวมป้าย ชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	290,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			264,000	26,000
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยเลียบบำเพงกองวัดชีน-วัด เกาะ) หมู่ที่ 17	บ้านสะพานดำ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 150 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร ก่อสร้าง ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราว และป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	300,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			298,000	2,000
11	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ต่อจากถนนลาดยาง (คุ้มเขา แคบ) – เขตเทศบาล) หมู่ที่ 10	บ้านหนองกะโถว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 188 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,128 ตาราง เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวม ป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	498,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			495,000	3,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (บริเวณเส้นเชื่อมระหว่างซอย) หมู่ที่ 3	บ้านโป่งประทุน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ยาว 180 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 รวมป้าย ชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	312,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			310,000	2,000
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (บ้านนางเหมื่อน เชื่อม หมู่ 8) หมู่ที่ 21	บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 257 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,028 ตาราง เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวม ป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	498,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			495,000	3,000
14	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (บ้านนาคำภา - คุ่มป่าอุน)	บ้านหนองอีเหลอ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 220 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตาราง เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวม ป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	500,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	500,000
15	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 2	บ้านหนองผักเสี้ยน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้าย ชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	418,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	418,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ขอยกน้ำอ้อม) หมู่ที่ 7	บ้านลำทองหลาง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 170 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,020 ตาราง เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 รวม ป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	451,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	451,000
17	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อมวางท่อ (ขอยบ้านนาย คาน)หมู่ที่ 5	บ้านหนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 รวมป้าย ชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	334,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			302,000	32,000
18	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ขอยบ้านลุงไพศาล) หมู่ที่ 8	บ้านหนองตาแก้ว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ก่อสร้างตาม แบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ.นม. 01-103 รวมป้ายชั่วคราวและป้าย โครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	179,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			178,500	500
19	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เข้าบ้านยายแจ่ม) หมู่ที่ 1	บ้านคลองตาลอง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ยาวรวม 275 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,045 ตารางเมตร ก่อสร้างตาม แบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ.นม. 01-106 รวมป้ายชั่วคราวและป้าย โครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	145,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			144,500	500

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
20	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณบ้านนางสมปอง-บ้าน นายประเสริฐ) หมู่ที่ 13	บ้านหนองสรวง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็น ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 504 ลูกบาศก์เมตร เกรดปรับเกลี่ย บด ทับแน่นเรียบร้อย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ.นม. 01-106 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	380,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			379,000	1,000
21	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ต่อบ้านนายสรราช หมู่ที่ 1	บ้านคลองตาลอง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ก่อสร้างตาม แบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ.นม. 01-106 รวมป้ายชั่วคราวและป้าย โครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	141,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			140,500	500

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
22	โครงการก่อสร้างระบบประปา (คุ้มบุญเหลือฟาร์ม) หมู่ที่ 6	บ้านหนองอีเหลอ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อปลูก PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 พร้อมลงท่อกรุและท่อกรองน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC (เฉลี่ยความลึก 43-80 เมตร) และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และเทคอนกรีตปากบ่อ ขนาด 2.00x2.00x0.15 เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง แบบ กสช.ยธ. ที่ 08-01 และทำการก่อสร้างฐานรากตามแบบที่กำหนด ติดตั้งท่อถังประปาทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร พร้อมประสานท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับท่อเมน และติดตั้งประตุน้ำเหล็กบอလာลวชนิดมือหมุน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ก่อสร้างตามแบบ ม/ฐ กรมการปกครองเลขที่ ท 5-07 พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งประตุน้ำบอလာลว PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และทำการชุดพร้อมฝักรวม ป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ กำหนด	439,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	439,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
23	โครงการก่อสร้างระบบประปา (บริเวณบ้านปากกล้วย) หมู่ที่ 1	บ้านคลองตาลอง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อปลูก PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 พร้อมลงท่อกรุและท่อกรองน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC (เฉลี่ยความลึก 43-80 เมตร) และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และเทคอนกรีตปากบ่อ ขนาด 2.00x2.00x0.15 เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง แบบ กสช.ยธ. ที่ 08-01 และทำการก่อสร้างฐานรากตามแบบที่กำหนด ติดตั้งหอดังประปาทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร พร้อมประสานท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับท่อเมน และติดตั้งประตุน้ำเหล็กบอလာลวชนิดมือหมุน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ก่อสร้างตามแบบ ม/ฐ กรมการปกครองเลขที่ ท 5-07 พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งประตุน้ำบอလာลว PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และทำการชุดพร้อมฝักรวม พร้อมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ กำหนด	446,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	446,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
24	โครงการก่อสร้างระบบประปา (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 12	บ้านหนองน้อย ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ ปลอก PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 พร้อมลงท่อกรุและท่อกรอง น้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC (เฉลี่ยความลึก 43-80 เมตร) และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง และเทคอนกรีตปากบ่อ ขนาด 2.00x2.00x0.15 เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง แบบ กสช.ยธ. ที่ 08-01 และทำการก่อสร้างฐานรากตามแบบที่กำหนด ติดตั้งท่อถัง ประปาทรงแฉกแป้น ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร พร้อมประسانท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับท่อเมน และติดตั้งประตุน้ำเหล็กบอလာลวชนิดมือหมุน ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ก่อสร้างตามแบบ ม/ฐ กรมการ ปกครองเลขที่ ท 5-07 พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งประตุน้ำบอလာลว PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และทำการชุด พร้อมฝักรวม ป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ กำหนด	453,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	453,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
25	โครงการก่อสร้างระบบประปา (หนองยางเหนือ) หมู่ที่ 22	บ้านหนองยาง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ ปลอก PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 พร้อมลงท่อกรุและท่อกรอง น้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC (เฉลี่ยความลึก 43-80 เมตร) และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง และเทคอนกรีตปากบ่อ ขนาด 2.00x2.00x0.15 เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง แบบ กสข.ยธ. ที่ 08-01 และทำการก่อสร้างฐานรากตามแบบที่กำหนด ติดตั้งท่อถัง ประปาทรงแฉกแป้น ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร พร้อมประسانท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับท่อเมน และติดตั้งประตุน้ำเหล็กบอလာวล์ชนิดมือหมุน ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ก่อสร้างตามแบบ ม/รฐ กรมการปกครองเลขที่ ท 5-07 พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งประตุน้ำบอล วาล์ว PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และทำการ ขุดพร้อมฝังกลบ รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/รฐ กำหนด	446,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			444,000	2,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
26	โครงการก่อสร้างระบบประปา พร้อมขยายท่อเมน (ซอยนาย ยงยุทธ-คุ้มบ้านต่ำ) หมู่ที่ 19	บ้านโนนอารีย์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างฐานรากตามแบบที่กำหนด ติดตั้งท่อถึงประปา ทรงแซมเป็ญ ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร ก่อสร้างตามแบบ ม/ฐ กรมการปกครองเลขที่ ท 5-07 ติดตั้ง ประตุน้ำเหล็กบอလာลวซ์ชนิดมือหมุน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดไม่น้อย กว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมประสานท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อม เชื่อมต่อเข้ากับท่อเมน พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งประตุน้ำบอလာลวซ์ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และทำการชุด พร้อมฝังบกลบ รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ กำหนด	326,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			325,000	1,000
27	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ไร้ทอสี-บ้านไม้งาม) หมู่ที่ 12	บ้านหนองน้อย ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 23 เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ก่อสร้างตามแบบ มาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.02-202 และชุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 แถว รวม 91 ท่อน พร้อมยาแนว รอยต่อท่อชุดฝังบกลบ และชุดวางบ่อพัก ค.ส.ล. ฝารางดิน พร้อม รางดิน ค.ส.ล. ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.02-101, 02-102 และ 02-305 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	500,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			495,500	5,000
28	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 16	บ้านซับห้วย ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 57 เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ.นม.02-202 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	277,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	277,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
29	โครงการติดตั้งถังขยะเปียก (บริเวณคุ่มบ้านผู้ใหญ่บุญ) หมู่ที่ 14	บ้านซับน้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างฐานรากตามแบบที่กำหนด ติดตั้งท่อถังขยะ ทรงขยะเปียก ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร พร้อม ประสานท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับท่อเมน และ ติดตั้งประตุน้ำเหล็กบอလာลวซ์ชนิดมือหมุน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ก่อสร้างตามแบบ ม/รฐ กรมการปกครองเลขที่ ท 5-07 พร้อมติดตั้งประตุน้ำบอလာลวซ์ PVC ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และทำการชุดพร้อมฝังกลบ รวม ป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/รฐ กำหนด	293,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			292,000	1,000
30	โครงการวางท่อระบายน้ำ (ซอย 8) หมู่ที่ 17	บ้านสะพานดำ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 แถว รวม 121 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อชุดฝังกลบ และขุดวางบ่อพัก ค.ส.ล. ฝารางดิน พร้อมรางดิน ค.ส.ล. ก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทล.นม.02-101, 02-102 และ 02-305 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/รฐ ที่กำหนด	500,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			498,000	2,000
31	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 20 บริเวณหน้าบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน	บ้านไทยเจริญ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 แถว รวม 65 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อชุดฝังกลบ และขุดวางบ่อพัก ค.ส.ล. ฝารางดิน พร้อมรางดิน ค.ส.ล. ก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทล.นม.02-101, 02-102 และ 02-305 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/รฐ ที่กำหนด	251,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	251,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
32	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบั่ก (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 9	บ้านแก่งหัว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 แลว รวม 124 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อขุดฝังกลบ และขุดวางบ่อบั่ก ค.ส.ล. ฝารางดิน พร้อมรางดิน ค.ส.ล. ก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทล.นม.02-101, 02-102 และ 02-305 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	500,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	500,000
33	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ขอยรินญายิลล์) หมู่ที่ 10	บ้านหนองกะไ้หว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ซ่อมแซมถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบ มาตรฐาน เลขที่ ทล.นม. 01-106 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	178,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			176,500	1,500
34	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (บริเวณบ้านนายสุบิน) หมู่ที่ 16	บ้านซับน้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 121 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 605 ตารางเมตร ก่อสร้าง ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายโครงการ ตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	223,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	223,000
35	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (เส้นกลางบ้าน)หมู่ที่ 14	บ้านซับน้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ก่อสร้าง ตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายโครงการ ตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	231,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	✓			230,000	1,000
		รวม	12,224,000						6,513,500	5,711,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาคภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18	บ้านตลาดน้อยหน้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร	300,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	300,000
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ (ซอยบ้านป่าเจ็ก) หมู่ที่ 18	บ้านตลาดน้อยหน้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร	30,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	30,000
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ (ซอยร่มไม้) หมู่ที่ 18	บ้านตลาดน้อยหน้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร	25,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	25,000
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 18	บ้านตลาดน้อยหน้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร	25,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	25,000
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ (ซอยบ้านลุงไสว) หมู่ที่ 5	บ้านหนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 160 เมตร	25,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	25,000
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ฯ (ภูน้ำอ้อม) หมู่ที่ 7	บ้านลำทองหลาง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 120 เมตร	30,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	30,000
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่าง (คุ้มชัยสมบูรณ์ตลอด เส้นทาง) หมู่ที่ 19	บ้านโนนอารีย์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 900 เมตร	70,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	70,000
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่าง (จากบ้านนายแฉล้ม- บ้านนางศุภรัตน์) หมู่ที่ 20	บ้านไทยเจริญ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร	30,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	30,000
9	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่าง (ซอย 2) หมู่ที่ 18	บ้านตลาดน้อยหน้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร	8,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	8,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ซอย 5) หมู่ที่ 18	บ้านตลาดน้อยหน้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร	25,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	25,000
11	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ซอยนางบุญชู) หมู่ที่ 1	บ้านคลองตาลอง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร	55,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	55,000
12	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ซอยนายอดุลย์) หมู่ที่ 20	บ้านไทยเจริญ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 350 เมตร	50,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	50,000
13	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ซอยบ้านครูประนอม) หมู่ที่ 18	บ้านตลาดน้อยหน้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร	10,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	10,000
14	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ซอยบ้านนางบุญล้อม) หมู่ที่ 20	บ้านไทยเจริญ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร	35,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	35,000
15	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ซอยบ้านลุงไสว) หมู่ที่ 5	บ้านหนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 800 เมตร	45,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	45,000
16	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ซอยป่าเสถียร) หมู่ที่ 1	บ้านคลองตาลอง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร	55,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	55,000
17	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ซอยร่มไม้) หมู่ที่ 18	บ้านตลาดน้อยหน้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 200 เมตร	45,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	45,000
18	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณภูน้ำอ้อม) หมู่ที่ 7	บ้านลำทองหลาง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร	35,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	35,000
19	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บ้าน ผอ.ครุฑ-ไรต์พอเพียง) หมู่ที่ 4	บ้านบันไดม้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร	55,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	55,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
20	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 7	บ้านลำทองหลาง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณซอยนายนัด เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร	25,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	25,000
21	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8	บ้านหนองตาแก้ว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ชุดควบคุมบริเวณกลุ่มบ้านลุงสาน-วัดธรรมดาราม เป็นระยะทางประมาณ 1,200 เมตร	130,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	130,000
22	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ภูเขาวัลย์-สุดเขตหมู่ 13) หมู่ที่ 13	บ้านหนองสรวง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 800 เมตร	100,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	100,000
23	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (แยกบ้านยายทร-บ้านตาผิน) หมู่ที่ 20	บ้านไทยเจริญ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 350 เมตร	55,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	55,000
24	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (สะพานเกาะแก้ว) หมู่ที่ 11	บ้านปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร	50,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	50,000
25	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (สามแยกปืม-ศาลาประชาคม) หมู่ที่ 1	บ้านคลองตาลอง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 160 เมตร	30,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	30,000
26	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (สามแยกยาโม-บ้านคุณแต) หมู่ที่ 19	บ้านโนนอารีย์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร	50,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	50,000
27	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 15	บ้านเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์บริเวณซอยหน้าบ้านนายหยวก เป็นระยะทางประมาณ 270 เมตร	35,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	35,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
28	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 6 (ทางแยกบ้านนายคำภา-บ้านนายสุดใจ)	บ้านหนองอีเหลอ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 650 เมตร	50,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	50,000
29	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง(คุ้มบ้านโนน) หมู่ที่ 22	บ้านหนองยาง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 600 เมตร	65,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	65,000
30	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง(ศพด.-สวนผัก) หมู่ที่ 20	บ้านไทยเจริญ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร	55,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	55,000
31	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างจากหน้าวัดเขารวกถึงขั้วสมบูรณ์ หมู่ที่ 19	บ้านโนนอารีย์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร	45,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	45,000
32	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 6	บ้านหนองอีเหลอ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 120 เมตร	25,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	25,000
33	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (ซอยบ้านนายชาญ คุ้มลำไ้ดก) หมู่ที่ 15	บ้านเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร	20,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	20,000
34	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณซอยบ้านนายแถม-ภูม่านเมฆ) หมู่ที่ 20	บ้านไทยเจริญ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร	30,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	30,000
35	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ร้านส้มตำหมื่นล้าน) หมู่ที่ 18	บ้านตลาดน้อยหน้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 50 เมตร	6,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	6,000
		รวม	1,724,000							1,724,000

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงอาหาร ค่าของรางวัลให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สมุด หนังสือ ดินสอ ปากกา เสื้อผ้า หรืออื่นๆ	94,000	106,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			164,247.92	35,752.08
		รวม	94,000	106,000						164,247.92	35,752.08

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

กลยุทธ์ที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการกีฬาชุมชน ด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. ปากช่อง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่ากรรมการ ค่าสถานที่ ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอุปกรณ์จัดทำสนามแข่งขันกีฬา ฯลฯ และเป็นเจ้าภาพส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่มีหนังสือขอความร่วมมือมายังองค์กร พร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ในตำบล อำเภอ จังหวัด ที่มีการแข่งขัน และอื่นๆ	318,200	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			141,194.15	177,005.85

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสากลทุกระดับ	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม และส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาสากลทุกระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ส่งตัวแทน เด็ก หรือเยาวชน หรือประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมหรือโครงการนั้น เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และอื่นๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถจ่ายได้ ฯลฯ และเพื่อส่งเสริมโครงการที่มีการขอความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสากลในทุกระดับ	50,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม			✓	-	50,000	
		รวม	368,200						141,194.15	227,005.85	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการวันสำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญของชาติ ค่าดำเนินการในการจัดทำโครงการวันสำคัญของชาติไทย คือวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการทำบุญใส่บาตรเพื่อ	200,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม			✓	-	200,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการจัดงานประเพณี ลอยกระทง เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครื่อง เสียงในการจัดงาน ไฟประดับสถานที่ และอื่นๆ	132,600	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			123,987.56	8,612.44	
3	โครงการสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ เช่น ค่าอาหารสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม ค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าจัดทำเวที ค่าตกแต่ง เวที ค่าของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่า ดอกไม้ประดับสถานที่ ค่าน้ำอบ และอื่นๆ	219,100	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม			✓	-	219,100	
4	โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลปากช่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลปากช่อง ค่าจ้างเหมา ค่าประดับตกแต่งขบวน รถแห่เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและของดี ตำบลปากช่อง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000	ต.ปากช่อง	งานการเกษตร			✓	-	50,000	
		รวม	601,700						123,987.56	477,712	

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นในกลุ่มต่างๆของประชาชนตำบลปากช่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในการบริหารจัดการที่ดี	30,000	ต.ปากช่อง	สำนักปลัด			✓	-	30,000
2	โครงการฝึกอบรมพนักงานและสมาชิกสภา อบต. ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.ปากช่อง ผู้บริหารสมาชิก อบต. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	16,000	ต.ปากช่อง	สำนักปลัด			✓	-	16,000
3	โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาด้านกฎหมายท้องถิ่นสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ การอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน และบุคคลทั่วไปในตำบลปากช่อง และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000	ต.ปากช่อง	สำนักปลัด	✓			12,300	7,700
4	โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ การอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน และบุคคลทั่วไปในตำบลปากช่อง และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	25,000	ต.ปากช่อง	สำนักปลัด			✓	-	25,000
5	โครงการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ทั้งการอบรมและสัมมนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	800,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์			✓	-	800,000
		รวม	891,000						12,300	878,700

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ที่ 10 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การอบรม การให้ความรู้ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์	25,000	ต.ปากช่อง	สำนักปลัด			✓	-	25,000
		รวม	25,000						-	25,000

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลฯ	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓			2,942.50	27,057.50
2	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้แก่เด็กหรือเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ได้รู้วิธีการช่วยเหลือตนเองหรือเอาชีวิตรอดในกรณีประสบภัยทางน้ำหรือการจมน้ำ	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓			20,740	9,260
3	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการและรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม อุบัติเหตุ สารเคมีและวัตถุอันตราย ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามแบบแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			✓	-	30,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการและรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประชาชน เยาวชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ฯลฯ	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓			16,615.50	13,384.50
5	โครงการเพิ่มศักยภาพอปพร.	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการและรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			✓	-	30,000
6	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ และรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประชาชน หรือเยาวชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ฯลฯ ให้ได้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นพื้นฐานและสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓			400	29,600
7	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR (Cardiopulmonary Resuscitation)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ และรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ได้รู้จักทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			✓	-	30,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		รวม	210,000						40,698.00	169,302.00

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลาคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียรวมในตำบลปากช่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรมการอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000	ต.ปากช่อง	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	✓			9,000	
2	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรมการอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000	ต.ปากช่อง	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม					
		รวม	100,000							

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลาคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ การบวช ต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมการ อนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สธ.) ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	30,000	ต.ปากช่อง	งานการเกษตร			✓	-	30,000
		รวม	30,000							30,000

รายงานผลการดำเนินงาน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 10 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(1) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร										
ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสั่งเป ขนาด 7 นิ้ว (180 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์ ความเร็ว รอบไม่น้อยกว่า 8,000 รอบต่อนาที	6,300	ต.ปากช่อง	สำนักปลัด (งานการเกษตร)			✓	-	6,300
		รวม	6,300							6,300

รายงานผลการดำเนินงาน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทวัสดุ

1. ประเภทวัสดุ วัสดุการศึกษา

1.1 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
(1) แผนงานการศึกษา										
1	ค่าวัสดุการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ค่าอุปกรณ์ และ วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. ปากช่อง	90,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม			✓	-	90,000
		รวม	90,000							90,000

2. ประเภทวัสดุ วัสดุก่อสร้าง

2.1 กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	วัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ เสียม ค้อน ตะปู อิฐ ปูน หิน ทราย ยางมะ ตอย ฯลฯ	500,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง			✓	-	500,000
(2) แผนงานสาธารณสุข										

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	วัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นซื้อวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม โฉล้าม อ่างล้างมือ เครื่องยิง ตะปู ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตะปู ปูน ขาว แปรทาสี สี น้ำมันทาสี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและ อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ	20,000	ต.ปากช่อง	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม			✓	-	20,000
		รวม	520,000							520,000

3. ประเภทวัสดุ วัสดุดับเพลิง

1.1 กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
1	วัสดุเครื่องดับเพลิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	150,000	ต.ปากช่อง	สำนักปลัด (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)		✓		-	150,000
		รวม	150,000							150,000

4. ประเภทวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย

4.1 กลยุทธ์ที่ 10 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ใน	30,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง		✓		-	30,000
(2) แผนงานสาธารณสุข										

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ	30,000	ต.ปากช่อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		✓		-	30,000
(3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
3	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ชุดปฏิบัติงาน เครื่องแบบ รองเท้า เสื้อ กางเกง ผ้าคลุมศีรษะ หมวก ถุงมือ ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	280,000	ต.ปากช่อง	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)			✓	-	280,000
		รวม	340,000							340,000

5. ประเภทวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

5.1 กลยุทธ์ที่ 10 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			เบิกจ่าย งบประมาณ	ยอดคงเหลือ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
(1) แผนงานสาธารณสุข										
1	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่า พู่กัน สี กระจกเขียน โปสเตอร์ แลบบนที่กเสียงหรือภาพ เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ	20,000	ต.ปากช่อง	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม			✓	-	20,000
		รวม	20,000							20,000